

## Пояснительная записка

к Отчету об исполнении плана финансирования капитальных вложений по  
источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы  
МУП «АЭС» за 2023 год

В 2023 году Муниципальным унитарным предприятием города Абакана «Абаканские электрические сети» в рамках осуществления мероприятий по инвестиционной программе достигнуты следующие показатели:

		Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)		Финансирование капитальных вложений года 2023, млн.рублей (с НДС)	
		план	факт	план	факт
		в прогнозных ценах	в текущих ценах	в прогнозных ценах	в текущих ценах
1	2	3	4	6	7
1	Республика Хакасия (МУП «АЭС»)	62,16	61,63	74,59	72,90

Плановая сумма общего объема финансирования, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год, на основании Приказа Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №178-п от 31.10.2022 . составляет 74,59 млн. руб. (с НДС).

Сумма фактического финансирования сформирована с учетом того, что оплаченные работы выполнялись по договорам подряда, заключенным на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", часть работ выполнены хоз. способом.

Следует отметить, что во всей документации о закупках выделена сумма НДС в контракте, однако имели место ситуации, когда победитель не является плательщиком НДС. По соглашению сторон цена контрактов была снижена на сумму НДС, в связи с обращением подрядной организации-победителя (Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие

свою деятельность по упрощенной системе налогообложения (УСН)). Таким образом, оплата по вышеуказанным договорам подряда осуществлялась без учета НДС.

Соответственно, сумма фактического финансирования за 2023 год сформирована с учетом фактической оплаты и включает сумму налога НДС не по всем мероприятиям, выполненным с целью исполнения Инвестиционной программы МУП «АЭС» на 2023 год.

Фактическое освоение составило: 61 626 448,04 руб. без учета НДС.

Фактическое финансирование без учета НДС составило:

- 4 840 219,76 руб. (подрядным организациями, работающим по УСН);
- 56 786 228,28 руб. (подрядными организациями, работающим по общей системе налогообложения);

Фактическое финансирование с учетом НДС составило 72 898 937,10 руб. в том числе:

- 4 840 219,76 руб., НДС не облагается (подрядным организациями, работающим по УСН);
- 68 058 717,34 руб., в том числе НДС (подрядными организациями, работающим по общей системе налогообложения);

Начальник ПТО



О.С. Арапаева