



**ОТЧЕТ**  
 по выполнению капитального ремонта в 2021 году ( по состоянию на 01.04.2021 г.)  
 МУП "АЭС"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Прогнозная стоимость 2020г., тыс. руб. (без НДС)	Фактическое освоение в 2021 г. тыс. руб. (без НДС)	Процент освоения
			план	факт			
<b>I Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ</b>							
1	Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА, 630 кВА	шт	10	1	490.00	41.82	
2	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (оборудование) ТП-297, ТП-259, ТП-327, ТП-335, ТП-328, ТП-329, ТП-331, ТП-342, ТП-348, ТП-357	шт	10		6 074.04		
3	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) ТП-328, ТП-342, ТП-348, ТП-357, ТП-364, ТП-365, ТП-371, ТП-374, ТП-377, ТП-378, ТП-292, ТП-382, ТП-381, ТП-259, ТП-297	шт	15		3 275.00		
<b>Итого ремонту ТП</b>			<b>35</b>	<b>1</b>	<b>9 839.04</b>	<b>41.82</b>	
<b>II Капитальный ремонт КЛ-10кВ</b>							
1	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ	км	0.50	0.03	1 500.00	291.62	
<b>Итого ремонту КЛ-10 кВ</b>			<b>0.50</b>	<b>0.03</b>	<b>1 500.00</b>	<b>291.62</b>	
<b>III Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ</b>							
1	КЛ-0,4 кВ АВББШв-1 4x185, 4x120, 4x95, 4x70	км	0.05		450.00		
<b>Итого ремонту КЛ-0,4кВ</b>			<b>0.05</b>		<b>450.00</b>		
<b>ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2021г.</b>			<b>0.55</b>	<b>0.03</b>	<b>11 789.04</b>	<b>333.44</b>	<b>3</b>

Главный инженер

Главный бухгалтер

Начальник ПТО

Э.А. Меркушев

О.В. Гапон

О.С. Арапаева