

Отчет по капитальному ремонту МУП "АЭС" по состоянию на 01.07.2019 г.

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во (план)	Кол-во (факт)	Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Фактическая стоимость, тыс. руб. без НДС	Процент выполнения
I. Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ							
1	Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА, 630 кВА	шт	10	1	350,00	29,64	10
2	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (оборудование) ТП-216, ТП-217, ТП-290, ТП-244, ТП-239, ТП-215, ТП-136а, ТП-245, ТП-278, ТП-251, ТП-262, ТП-282, ТП-253, ТП-220, ТП-261, ТП-272, ТП-152, ТП-252, ТП-255, ТП-279	шт	20	9	11 864,79	4316,38	45
3	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) ТП-136а, ТП-245, ТП-278, ТП-251, ТП-252, ТП-253, ТП-255, ТП-262, ТП-220, ТП-261, ТП-272, ТП-152, ТП-279, ТП-298, ТП-309, ТП-310, ТП-311, ТП-318, ТП-320, ТП-335, ТП-219	шт	21	9	4 146,41	1550,75	43
	Итого по ремонту ТП	шт	51	19	16 361,20	5896,77	
II. Капитальный здания и сооружений							
1	Производственная база ул.Кирова 20в	шт	1		338,80		
III. Капитальный ремонт КЛ-10кВ							
1	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБЭл 3х240, 3х120	км	1,00	0,177	2 700,00	935,15	18
	Итого по ремонту КЛ-10 кВ	шт	1,00	0,122	2 700,00	935,15	
IV. Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ							
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х185, 4х120, 4х95, 4х70	км	0,2	0,11	600,00	156,08	55
	Итого по ремонту КЛ-0,4кВ	км	0,20	0,065	600,00	156,08	
	Капитальный ремонт вне плана: РТП-25; РТП-19;	шт		1		144,63	
	ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2019г.		1,20	0,187	20 000,00	7132,63	34

Главный инженер

Э.В. Толстикова

Главный бухгалтер

О.В. Гапон

Начальник ПТО

А.А. Ханин

Handwritten signature