

Францева

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э



Утверждаю

Директор МУП "АЭС"

(указывается должность лица субъекта контроля (назора))

А.А.Кочетков

(инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Е Т

Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за первый квартал 2019 г.

за _____ год

« 24 » _____ апреля 2019 г.

(дата составления)

в _____ Министерство экономического развития Республики Хакасия

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

приказ от 25.12.2017 г. № 5-э

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу Решение Минэкономразвития Хакасии от 08.06.2018 г. № 2-п "Об утверждении изменений, внесенных в инвестиционную программу МУП "АЭС"

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, приоритетного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения, %	Стоимость оценки инвестиций, млн руб. без НДС										Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ²	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I—IV кв.)		остаток ⁵ профилированных работ по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	Отклонения ⁶				
								план ³	факт ⁴			по сравнению с планом	по сравнению с проектом	процент (качать)		
1	В С Е Г О,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:						130,41		130,41	0,38	130,03					
1.1.1	Замена МТП и стержня КТП на новые КТП	2019	2019	2019	2019	0	8,180		8,18	0,02	8,160					
1.1.2	Устройство реконструкция МТП-17	2019	2019	2019	2019	0	1,900		1,900		1,900					
1.1.3	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности. Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12	2019	2019	2019	2019	0	1,800		1,80		1,800					
2	Реконструкция линий электропередач, всего, в том числе:						93,22		93,22	0,055	93,168					
2.1	Реконструкция КЛ-10 кВ (протяжками новых КЛ-10 кВ в замену существующих) всего, в том числе:						31,95		31,95	0,00	31,953					
2.1.1	ТП-743-ТП-154	2019	2019	2019	2019	0	0,5		0,5		0,49					
2.1.2	ТП-330-ТП-646	2019	2019	2019	2019	0	0,75		0,75		0,75					
2.1.3	ТП-596-ТП-743/4	2019	2019	2019	2019	0	1,33		1,33		1,33					
2.1.4	Пост 24/14-ПТ-3/2	2019	2019	2019	2019	0	6,50		6,50		6,50					
2.1.5	ТП-365-ТП-202	2019	2019	2019	2019	0	1,75		1,75		1,75					
2.1.6	ПТ-3-ТП-382	2019	2019	2019	2019	0	2,50		2,50		2,50					
2.1.7	ТП-438-ТП-365	2019	2019	2019	2019	0	0,50		0,50		0,50					
2.1.8	ТП-201-ТП-102	2019	2019	2019	2019	0	0,75		0,75		0,75					
2.1.9	ТП-102-ТП-136А	2019	2019	2019	2019	0	1,00		1,00		1,00					
2.1.10	ТП-93-ТП-16	2019	2019	2019	2019	0	1,25		1,25		1,25					
2.1.11	ПТ-5-ТП-16	2019	2019	2019	2019	0	0,75		0,75		0,75					
2.1.12	ТП-497-ТП-1	2019	2019	2019	2019	0	2,00		2,00		2,00					
2.1.13	ТП-1-ТП-156	2019	2019	2019	2019	0	0,38		0,38		0,38					
2.1.14	ТП-1-ТП-92	2019	2019	2019	2019	0	1,25		1,25		1,25					
2.1.15	ПТ-3-ТП-17	2019	2019	2019	2019	0	0,88		0,88		0,88					
2.1.16	ПТТ-15-ТП-336	2019	2019	2019	2019	0	3,00		3,00		3,00					
2.1.17	ПТТ-15-ТП-489	2019	2019	2019	2019	0	0,88		0,88		0,88					
2.1.18	ПТТ-15-ТП-480	2019	2019	2019	2019	0	3,00		3,00		3,00					
2.1.19	ПТТ-15-ПТТ-26	2019	2019	2019	2019	0	3,00		3,00		3,00					
2.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ всего, в том числе:						8,99		8,99	0,00	8,99					
2.2.1	Ф-51-278	2019	2019	2019	2019	0	2,94		2,94		2,94					
2.2.2	Ф-ПТ-7/13-247	2019	2019	2019	2019	0	6,05		6,05		6,05					

№	Наименование инвестиционного проекта/программы, предусмотренной инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Средняя величина вы- понижения, ² %	Стоимость оценки инвестиций:										Отклонения, ²			Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость, ³	остаток на начало отчетного года ⁴	млн руб. без НДС в отчетном периоде (год I-IV кв.)		остаток по финансовому отчетному периоду ⁵	без НДС	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной сметной документации	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров (автоматически)	прочее (квартальное)					
2.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2.3.1	ТП-456 ф.3	2019	2019			12,97			12,97	0,001	12,97								
2.3.2	ТП-111 ф.1	2019	2019			4,67			4,67		4,67								
2.3.3	ТП-18 ф.4	2019	2019			2,21			2,21		2,21								
2.3.4	ТП-18 ф.4	2019	2019			0,50			0,50	0,001	0,50								
2.3.5	ТП-460 ф.4	2019	2019			2,18			2,18		2,18								
2.3.6	ТП-507 ф.4	2019	2019			2,39			2,39		2,39								
2.3.6	ТП-255 ф.8	2019	2019			1,03			1,03		1,03								
2.4	Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе:					39,31			39,31	0,054	39,26								
4.1	ТП-134 - ж.д. Ярыгина, 18	2019	2019			0,54			0,54		0,54								
4.2	ТП-134 - ж.д. Ярыгина, 20	2019	2019			0,18			0,18		0,18								
4.3	ТП-134 - ж.д. Советская, 49	2019	2019			0,36			0,36		0,36								
4.4	ТП-134 - ж.д. Советская, 47	2019	2019			0,54			0,54		0,54								
4.5	ТП-134 - ж.д. Хакасская, 80	2019	2019			0,72			0,72		0,72								
4.6	ТП-134 - ж.д. Хакасская, 78	2019	2019			0,54			0,54		0,54								
4.7	ж.д. Ярыгина, 18 - ж.д. Ярыгина, 20	2019	2019			0,36			0,36		0,36								
4.8	ж.д. Советская, 49 - ж.д. Советская, 47	2019	2019			0,25			0,25		0,25								
4.9	ТП-150 - ж.д. М. Жукова, 30	2019	2019			1,80			1,80	0,007	1,79								
4.10	ТП-150 - ж.д. Чертыгышева, 42	2019	2019			1,80			1,80	0,010	1,79								
4.11	ТП-150 - ж.д. Чертыгышева, 44	2019	2019			1,44			1,44	0,004	1,44								
4.12	ТП-150 - ж.д. Чертыгышева, 40	2019	2019			2,52			2,52	0,012	2,51								
4.13	ТП-150 - ж.д. Кирова, 20	2019	2019			3,24			3,24	0,012	3,23								
4.14	ТП-497 - ж.д. Чертыгышева, Ю4А	2019	2019			1,08			1,08		1,08								
4.15	ТП-497 - ж.д. Чертыгышева, Ю4	2019	2019			1,26			1,26		1,26								
4.16	ТП-497 - ж.д. Чертыгышева, Ю6	2019	2019			1,08			1,08		1,08								
4.17	ж.д. Чертыгышева, Ю4 - ж.д. Чертыгышева, Ю6	2019	2019			0,36			0,36		0,36								
4.18	ТП-292 - ДПС "Крестовик"	2019	2019			0,54			0,54		0,54								
4.19	ТП-292 - ж.д. Лукинина, 67	2019	2019			0,36			0,36		0,36								
4.20	ТП-292 - ж.д. Лукинина, 91	2019	2019			0,36			0,36		0,36								
4.21	ТП-292 - ж.д. Т. Шевченко, 58	2019	2019			1,08			1,08		1,08								
4.22	ж.д. Лукинина, 67 - ж.д. Лукинина, 91	2019	2019			0,36			0,36		0,36								
4.23	ТП-250 - ж.д. Т. Шевченко, 57	2019	2019			0,36			0,36		0,36								
4.24	ТП-250 - ж.д. Лукинина, 97	2019	2019			0,36			0,36		0,36								
4.25	ж.д. Т. Шевченко, 57 - ж.д. Лукинина, 97	2019	2019			0,36			0,36		0,36								
4.26	ТП-158 - ж.д. Жукова, 18 (3-6 подстанция)	2019	2019			0,36			0,36		0,36								
4.26	ТП-158 - ж.д. Жукова, 18 (1-4 подстанция)	2019	2019			0,36			0,36		0,36								
4.26	Передача м/с (3-6 подстанция) и (1-4 подстанция)	2019	2019			0,36			0,36		0,36								
4.26	ТП-212 - ж.д. Запорожская, 1	2019	2019			0,72			0,72		0,72								

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций						Отклонения ²				Причины отклонений
			млн руб.	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	млн руб. без НДС		остаток ⁵ профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации	из них за счет	прочие (указать)		
								план ³	факт ⁴							
	1															
4.26.	ТП-212 - ул. Запорожская, 3	2019	2019		0	0,72		0,72		0,72						
4.26.	ТП-212 - ул. Красногорская, 8	2019	2019		0	0,72		0,72		0,72						
4.26.	ТП-104 - ул. Вавилова, 5	2019	2019		0	1,08		1,08		1,08						
4.26.	ТП-104 - ул. Капилова, 11	2019	2019		0	0,54		0,54		0,54						
4.26.	ТП-104 - ул. Капилова, 13	2019	2019		0	0,36		0,36		0,36						
4.26.	ул. Капилова, 11 - ул. Капилова, 13	2019	2019		0	0,18		0,18		0,18						
4.26.	ТП-49 - ул. Пушкина, 166	2019	2019		0	2,52		2,52		2,52						
4.26.	ТП-49 - ул. Пушкина, 168	2019	2019		0	2,52		2,52		2,52						
4.26.	ТП-49 - ул. Пушкина, 170	2019	2019		0	0,72		0,72		0,72						
4.26.	ТП-49 - ул. Пушкина, 164	2019	2019		0	2,52		2,52		2,52						
4.26.	ТП-49 - ул. Советская, 125	2019	2019		5	2,52		2,52	0,009	2,51						
4.26.	ТП-208 - ул. Трудовая, 41	2019	2019		0	0,18		0,18		0,18						
4.26.	ТП-208 - ул. Трудовая, 43	2019	2019		0	0,54		0,54		0,54						
4.26.	ТП-208 - пр. Ленина, 101	2019	2019		0	0,36		0,36		0,36						
4.26.	ул. Трудовая, 41 - ул. Трудовая, 43	2019	2019		0	0,36		0,36		0,36						
4.27.	ТП-360 - ул. Трудовая, 45	2019	2019		0	0,54		0,54		0,54						
5.	Прочие инвестиционные проекты, всего в том числе:					25,31		25,31	0,305	25,005						
4.1	Приобретение автодвигателя (Экскаватор-погрузчик 428Е; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253; ГАЗ 330232-288)	2019	2019		0	10,50		10,50		10,50						
4.2	Приобретение информационно - вычислительной техники	2019	2019		0	0,50		0,50		0,50						
4.3	ПИР 2018 - 2019 года	2019	2019		3	12,31		12,31	0,305	12,01						
4.4	Телекоммуника. развитие радио и технологической связи	2019	2019		0	2,00		2,00		2,00						

Начальник ПТО
Главный бухгалтер

А.А.Халин
О.В.Топон



Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	2	3	4	5	6
		130.41	0.38			
А.	Собственные средства, в т. ч.:					
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:					
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:					
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	130.41	0.38			
А.3.	Прочие собственные средства					
А.3.1.	Наименование источника					
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1.	Наименование источника					
...						
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

Начальник ПТО

А.А. Хаши

Главный бухгалтер

О.В. Гапон