

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»
за 2008 год**

1. Общая характеристика предприятия

МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»(МПАЭС) действует на основании Устава. Юридический и почтовый адрес: 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская,25.

Предприятие работает на основании лицензий Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ГС-6-54-01-27-0-1901002975-003427-1 и ГС-6-54-01-27-0-1901002975-003428-1 сроком до 24 мая 2009 года.

Средняя численность персонала за 2008 год составила 164, в том числе АУП 87 и работников основных профессий 77 .

2. Техничко - экономические показатели работы МП «АЭС» в 2008 году.

№ п/п	Показатели	План на 2008 год	Факт 2008 года
1	Получено э/э со стороны тыс. кВтч	542 400	570 949
2	Потери, тыс. кВтч	82 030	91 239
2.1	то же в %	15,1	16,0
3	<i>Полезный отпуск, тыс.кВтч</i>	460 100	479 498

По состоянию на 01.01.2009 г, в связи с приемкой воздушных и кабельных линий, ТП, а также корректировкой произведенной в ходе инвентаризации, объем эксплуатируемых установок составляет:

№ п/п	Наименование объекта	Ед. изм.	на 01.01.2009 г.	Увеличение + уменьшение - в сравнении с 01.01.2008 г.
1	Воздушные линии 110 кВ (двухцепная)	км	4,666	-
2	Воздушные линии 10 кВ	км	163,171	-2,099
3	Воздушные линии 0,4 кВ	км	312,2	-25,8
4	Кабельные линии 10 кВ	км	252,146	+7,586
5	Кабельные линии 0,4 кВ	км	160,418	+9,168
6	Трансформаторные подстанции в т.ч. ПС 110/10 кВ «Полярная»	шт	312	+7
7	Установленная мощность трансформаторов в ТП	МВА	260,935	+3,97
8	Распределительные пункты	шт	15	-
9	Установленная мощность трансформаторов в РП	МВА	7,115	0
10	Линии уличного освещения	км	222,46	+2,939

По состоянию на 01.01.2009 г, на техническом обслуживании МПАЭС находятся:

- воздушных ЛЭП –10кВ - 4,365 км
- воздушных ЛЭП – 0,4 кВ - 3,164 км
- кабельных линий 10 кВ - 23,99 км
- кабельных линий 0,4 кВ - 9,217 км

- трансформаторных подстанций – 31 шт с трансформаторами 47 шт
- распределительных пунктов – 4 шт с трансформаторами 7 шт.

3. Организация деятельности предприятия

Основной задачей МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» является бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией в соответствии с ГОСТом – 13109-97 с минимальными затратами трудовых и материальных ресурсов.

Деятельность МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» в 2008 году была направлена на:

1. Ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание электросетевого хозяйства:
 - реконструкцию, монтаж электрических сетей ТП, РП;
 - капитальный ремонт воздушных, кабельных линий, подстанций и зданий;
 - ревизию и осмотры ЛЭП и подстанций в объемах и сроках, предусмотренных ПТЭ и эксплуатационными инструкциями;
 - текущий и внеочередной ремонт оборудования, зданий и электрических устройств;
 - проектирование;
 - проверку знаний и повышение квалификации оперативного, эксплуатационного и ремонтного персонала;
2. Осуществление энергетического надзора за техническим состоянием электроустановок потребителей электроэнергии, подключенных к сетям МПАЭС и надзор за проведением земляных работ в охранной зоне КЛ-10 -0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ.
3. Приемку в эксплуатацию электроустановок 10 - 0,4кВ от сторонних и подрядных организаций после проведенной реконструкции и ремонтов.
4. Выдачу технических условий на подключение к сетям обслуживаемых МПАЭС.

Принимаемые меры привели к снижению функциональных отказов в 2007 году 152, в 2008 году 99.

К 2008 году износ оборудования электрических сетей, ТП и спец. автотранспорта составляет:

- трансформаторных подстанций, кабельных линий 10 кВ – 0,4кВ, воздушных линий 10-0,4 кВ - 41 % ; срок службы автомашин более 10 лет - 13 шт, что составляет 39% изношенности.

В 2008 году выполнен ремонт сетей уличного освещения с заменой кабелей питания на провод СИП: ТП -337 ул. Дружбы Народов, ТП-407 ул. Аскизская, ТП124 Ул.Пушкина, произведен перевод нагрузки с ТП-320 на ТП-407 и с ТП-131 на ТП-3, ТП-77

Произведена замена ламп уличного освещения – 876 шт, светильников 855 шт.

За 2008 году рассмотрено заявок на выдачу 2947 технических условий по 2345 заявкам принято положительное решение.. Заключено договоров по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям МПАЭС - 723 на сумму 47 073 404, 62 руб.

В 2008 году выполнен капитальный ремонт следующих объектов за счет средств предприятия:

1. Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (15 шт.) и распределительных трансформаторных пунктов (РП-10, РП-13).
Затраты составили 3 223,95 т. руб.
2. Капитальный ремонт воздушных линий 10-0,4 кВ по г. Абакану.
Затраты составили 5 895,25 т. руб.
3. Капитально отремонтирована строительная часть 15 шт трансформаторных подстанций
Затраты составили 2 174 т. руб.
4. Восстановлены кабельные линии 10 кВ на сумму 1 853,66 т. руб.
5. Восстановлены кабельные линии 0,4 кВ на сумму 1 386,10 т. руб.

Объем затрат по капитальному ремонту составил 14 532,95 т. руб.

План капитального ремонта перевыполнен на 648,95 т. руб.

В части реализации инвестиционной программы МП «АЭС» в 2008 г. выполнило реконструкцию следующих объектов:

1. ЛЭП-10 кВ ПС «Абакан- Районная» - ТП-248 на общую сумму 7 716,45 т. руб.
2. ВЛ-10 кВ ф. 27/9-291 на общую сумму 3 936,48 т. руб.
3. ВЛ-0,4 кВ ТП-110, ТП- 227, ТП-432 на общую сумму 2 738,63 т. руб.
4. Кабельные линии 10- 0,4 кВ ТП-211- ТП-156, ПС «Северная»- 4 тяговая ТП на общую сумму 5 958,89 т. руб.
5. ТП-10/0,4 на сумму 943,85 т. руб.
6. Прочие затраты(внедрение АСКУЭ, приобретение техники и оргтехники) на общую сумму 16 723,73 т. руб.

Объем затрат по реконструкции составил 38 018,03 т.руб.

За 2008 год выполнены проектные работы в количестве 32 шт. на общую сумму 3 609,43 т.руб. Для реконструкции и строительства нового оборудования МП АЭС в количестве 24 шт. на сумму 1 430,53 т. руб.